



## Direction générale

1100, bd de la Côte-Vertu  
Saint-Laurent (Québec) H4L 4V1  
Tél. : (514) 855-4500, poste 4507  
Télec. : (514) 855-4749

Montréal, le 12 juillet 2013

### *Transmission électronique*

Monsieur Bruno Bergeron | Président  
Commission d'étude sur le projet de construction  
d'une école primaire à l'Île-des-Sœurs  
Office de consultation publique de Montréal  
1550, rue Metcalfe, bureau 1414  
Montréal (Qc) H3A 1X6

### **OBJET : Échéancier de réalisation d'une nouvelle école à l'Île-des-Sœurs**

---

Monsieur,

Il me fait plaisir de vous transmettre l'échéancier envisagé par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) pour la construction d'une nouvelle école primaire de 21 classes (trois préscolaires, 18 primaires) à l'Île-des-Sœurs. Toutes les étapes mentionnées sont évidemment conditionnelles à l'obtention du terrain.

- **12 août 2013** : Lancement de l'appel d'offres des plans et devis sur le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Sera mentionnée, dans l'appel d'offres, l'obligation d'utiliser le concept architectural préliminaire approuvé par la CSMB et adopté par le Comité conseil d'urbanisme, une étape qui permet de gagner de quatre à six semaines dans le processus.
- **3 septembre 2013** : Attribution du contrat de préparation des plans et devis au Comité exécutif de la CSMB, laquelle est minimalement valable pour 60 jours.
- **2 décembre 2013** : Lancement de l'appel d'offres des entrepreneurs sur le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec.

➤ **14 janvier 2014** : Attribution des contrats aux entrepreneurs au Comité exécutif de la CSMB. Mobilisation du chantier dans les semaines suivantes.


➤ **Fin février 2014** : Début du coffrage.

○ Échéancier privilégié : livraison de l'ensemble des classes pour la rentrée 2014-2015. À titre indicatif, la CSMB a livré 18 classes, un gymnase double, une bibliothèque et des locaux de service de garde à l'école Jean-Grou (Saint-Laurent) dans un délai similaire en 2010.

○ Échéancier « plan B » : Octroyer les contrats de construction en lots. Un premier lot permettrait de livrer assurément 8 classes et les locaux d'administration pour la rentrée 2014-2015, permettant de relocaliser 175 élèves et diminuant la pression sur l'actuelle école. Dans ce scénario, l'ensemble des travaux serait complété en janvier 2015.

Veuillez agréer, Monsieur Bergeron, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur général,



Yves Sylvain

c.c. : Mme Diane Lamarche-Venne, présidente, CSMB  
M. Richard Guillemette, directeur général adjoint, CSMB  
Mme Geneviève Hotte, directrice, Planification stratégique, vérification interne et organisation scolaire, CSMB  
M. Ayaz Poundja, directeur, Service des ressources matérielles, CSMB  
M. Marc-Philippe Vincent, directeur, école primaire Île-des-Sœurs  
M. Jean-Michel Nahas, coordonnateur, Bureau des communications, CSMB